

From: Zajíc, Jan [<mailto:Jan.Zajic@Skanska.CZ>]

Sent: Tuesday, May 11, 2021 2:26 PM

To: mistostarosta@obecstritez.cz; starosta@obecstritez.cz; ropice@ropice.cz

Cc: ou-smilovice@smilovice.cz; obecreka@cbox.cz

Subject: Oprava silnice I/68

Importance: High

Dobrý den,

zasílám informace ke změně etapizace stavby na žádost investora (ŘSD). Vzhledem ke koordinaci naší stavby – **Oprava silnice I/68 Střítež – Rakovec se stavbou – I/68 Třanovice – Nebory**, dochází na žádost investora k úpravě harmonogramu na naší stavbě. Jelikož nyní nebude možné pracovat na 2 etapách najednou, bude nutné pracovat postupně. 1. a 2. etapa jsou realizovány na den přesně dle původního harmonogramu, během zítřka 12.5. bude 2. etapa hotová.

Následující etapy (dle etapizace v příloze):

- 3. ETAPA – 13.5. – 17.6.
- 4. ETAPA – 18.6. – 21.7.
- 5. ETAPA – 22.7. – 27.7.
- 6. ETAPA – 28.7. – 5.8.

U etapy 5 a 6 momentálně není možné určit případný rozsah sanací, je možné, že tyto 2 etapy budou trvat déle. Stále platí, v případě dotazů odkazujte dotyčné na mě – Jan Zajíc, Skanska, 737 257 968.

Dále musíme pochválit místní obyvatele za ohleduplnost v případech provádění prací v místech sjezdů k nemovitostem, domluva s nimi je zatím bez problému.

Ing. Jan Zajíc
Stavitel / Builder

Skanska a.s.
divize Inženýrské stavitelství