

## VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORA STAVBY Projekční kancelář ASA expert, a. s.

Akce: ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU KD VE STŘÍTEŽI

Investor: Obec Střítež  
Střítež 118  
739 59 Střítež u Českého Těšína  
IČ: 00576913

### **Předmět:**

#### **Prodloužení termínu realizace**

##### *Extrémně vysoké teploty*

V průběhu realizace stavby se vyskytly nestandardní klimatické podmínky (dlouhodobé překračování běžných letních teplot), které měly za následek snížení výkonnosti pracovníků v závislosti na dodržování technologických podmínek používaných materiálů.

Jedná se prakticky o všechny nátěrové a nástřikové hmoty a povrchové úpravy. Používané materiály: penetrace – weber.pas podklad UNI, lepení KZS – weber.therm klasik, stěrka – weber.therm elastik, penetrace pod HI – gumoasfalt SA 12, Hydro blok B400. Všechny tyto materiály mají uvedenou použitelnost do 25-30°C (uvedeno v technických listech a technologických předpisech). Teplota na stavbě již od dopoledních hodin přesahovala 30°C, přes den i přes 35°C, přičemž klesla až v pozdním podvečeru. Na základě těchto skutečností GDS žádá o prodloužení min. o 5 pracovních dní.

##### *Nepředvídatelné skutečnosti*

Realizační firma při provádění odkopání objektu dle PD musela provádět výkopy oproti předpokladu ve betonovém podkladu (nutno postupně rozbít). Současně musela ubíjet předsazené základy, které neumožňovaly provedení opravy HI dle PD. Podklad musel být navíc po ubourání vyspraven. Na tyto práce bude vystaven změnový list týkající se nepředpokládaných víceprací. S uvedením prodloužení termínu min. o 10 dní.

Celková doba prodloužení byla dohodnutna na max. 14 dní, což odpovídá 31.8.2015

V Ostravě, dne 20. 8. 2013



Technický dozor stavby